日曜日	作業場所	作業内容	水使用禁止	立入禁止	騒音作業	石綿作業	振動作業	粉塵作業	臭気作業	その他
1 水		休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	フィルタ交換
2 木		休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	フィルタ交換
3 金	東棟1階   配管:第1実験準備室、保管廃棄室	配管設置撤去作業	廃棄処理室	なし	あり	なし	あり	あり	なし	セミナー室講習会あり
			洗浄室、培養室(2) 有機焼却室、有機焼却室前室							
4 土	東棟2階   配管:東棟2階廊下、分子生物実験室(2)	配管設置撤去作業	動物乾燥室、動物乾燥室前室、機械室	なし	あり	あり	あり	あり	なし	
5 日	東棟2階 配管:東棟2階廊下、分子生物実験室(2)	配管設置撤去作業	洗浄室、培養室(2) 有機焼却室、有機焼却室前室 動物乾燥室、動物乾燥室前室、機械室	なし	あり	あり	あり	あり	なし	
			洗浄室、培養室(2) 有機焼却室、有機焼却室前室 動物乾燥室、動物乾燥室前室							
6 月	東棟2階 配管:東棟2階廊下、分子生物実験室(2)、廃棄処理室 配管:東棟2階廊下、分子生物実験室(2)、廃棄処理室	配管設置撤去作業	機械室 洗浄室、培養室(2) 有機焼却室、有機焼却室前室	なし	あり	なし	あり	あり	なし	PFT字 測定字
7 火	東棟2階	配管設置撤去作業	動物乾燥室、動物乾燥室前室、機械室	なし	あり	なし	あり	あり	なし	PET室、測定室、 高レベル実験室利用あり PET室、測定室、
8 7 <u>K</u>		休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	高レベル実験室利用あり
9 木		休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
10 金	東棟2階  配管:廃棄処理室、暗室(2)	配管設置撤去作業	洗浄室、培養室(2)	なし	あり	なし	あり	あり	なし	
11 土	東棟2階   配管:廃棄処理室、暗室(2)	配管設置撤去作業	洗浄室、培養室(2) 遠心機宰、培養室(1)	なし	あり	あり	あり	あり	なし	
			遠心機室、培養室(1) 生化学実験室 高レベル実験室、P2実験室 動物実験室(1) 動物実験室(2)、洗浄室							
12 日	東棟2階   配管:東棟2階廊下	配管設置撤去作業	動物飼育室	なし	あり	あり	あり	あり	なし	
			遠心機室、培養室(1) 生化学実験室 高レベル実験室、P2実験室 動物実験室(1) 動物実験室(2)、洗浄室							
13 月	東棟2階 配管:東棟2階廊下、第1貯蔵室、分子生物実験室(1)	配管設置撤去作業 通水確認	動物実験室(1) 動物実験室(2)、洗浄室 動物飼育室	なし	あり	あり	あり	あり	なし	
14 火		休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
1 5 7k		休み	なし	かし、 た し.	なし	なし	なし.	なし	なし	
16 木		休み	なし	なし	なし	ナト I	<i>t</i> ⊳ I	なし	なし	
17 今	東棟2階 配管:分子生物実験室(1)	配管設置撤去作業	生化学実験室	なし	あり	なし	なし	あり	なし	
10 上							あり			
10	東棟2階 配管:分子生物実験室(1)	配管設置撤去作業	生化学実験室	なし	あり	あり	あり	あり	なし	
19 🗖	東棟2階 配管:分子生物実験室(1)	配管設置撤去作業	生化学実験室 遠心機室、培養室(1) 生化学実験室	なし	あり	あり	あり	あり	なし	
20 月	東棟2階   配管:第1貯蔵室、第2貯蔵室、配分室	配管設置撤去作業 配管設置撤去作業	生化学美験室 遠心機室、培養室(1) 生化学実験室	なし	あり	なし	あり	あり	なし	
21 火	東棟2階   配管:第1貯蔵室、第2貯蔵室、配分室	通水確認		<u>なし</u>	あり	なし	あり	あり	なし	
22 <b>7</b> K		休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
23 木		休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
24 金		休み	なし 遠心機室、培養室(1)	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
25 土	東棟2階   配管:第1貯蔵室、第2貯蔵室、配分室	配管設置撤去作業 配管設置撤去作業	遠心機室、培養室(1) 生化学実験室 遠心機室、培養室(1)	なし	あり	あり	あり	あり	なし	
26 日	東棟2階   配管:第1貯蔵室、第2貯蔵室、配分室	通水確認	遠心機室、培養室(1) 生化学実験室	なし	あり	あり	あり	あり	なし	
27 月		休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	管理業務
28 火		休み	なし 有機焼却室、有機焼却室前室	なし	なし	なし	なし	なし	なし	管理業務
29 7 <u>k</u>	東棟3階配管:東棟3階廊下	配管設置撤去作業	動物乾燥室、動物乾燥室前室、機械室	なし	あり	なし	あり	あり	なし	
30 木	東棟3階   配管:東棟3階廊下、第1測定室	配管設置撤去作業	有機焼却室、有機焼却室前室 動物乾燥室、動物乾燥室前室、機械室 布機焼却家、有機焼却家前家	なし	あり	なし	あり	あり	なし	
31 金	東棟3階 配管:東棟3階廊下、第1測定室 ※1 週休2日制(土日祝日は休み)	配管設置撤去作業	有機焼却室、有機焼却室前室動物乾燥室、動物乾燥室、動物乾燥室前室、機械室	なし	あり	なし	あり	あり	なし	
	<ul><li>※2 1階及びシャフト内の立管部分の配管更新について、土日祝日作業指定</li><li>※3 作業時間は、8時45分~17時30分まで</li><li>※4 作業の進捗状況により、工事予定箇所に変更が生じる可能性があります。</li><li>※5 天井解体作業後は、一時的に養生を行い、メクラをした状態にします。</li></ul>									
	☆○ 大井胖147F耒依は、一時的に養生を行い、メクフをした状態にします。									