

12月 度 月間工程表		長崎大学（坂本1）放射線総合センター排水管更新工事																															
		受注者名 株式会社千代田テクノル																									作成：令和 7年 11月 28日						
工事箇所	月	12月																												工期 自 令和7年6月2日 至 令和7年12月19日 記事			
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
1. 排水工事（撤去含む）	12月26日～1月4日 RIセンター休館																																
	・東棟2階	配管設置撤去	配管設置撤去	配管設置撤去	配管設置撤去	配管設置撤去																											→
	・東棟3階	配管設置撤去							通水試験						満水試験																		→
	・東棟4階		配管設置撤去							満水試験						満水試験																→	
	・東棟5階			配管設置撤去							満水試験						満水試験															→	
	・西棟1階				配管設置撤去																											→	
	・西棟2階					配管設置撤去																										→	
	3. 建築工事																																→
	・東棟1階																																→
	・東棟2階																																→
4. 放射線管理	・東棟3階																																→
	・東棟4階																																→
	・汚染検査																																→
5. 発生材処理	・汚染検査																																→
	・発生材処理																																→
	・発生材処理																																→
施工図		1) 配管工事（施工対象） 東棟2階：天井内配管 第1貯蔵室、第2貯蔵室、配分室 西棟1階：排水設備、地下ピット 西棟2階：第2洗浄室、実習室 2) 天井復旧作業（施工対象） 管理室 3) 満水試験 東棟1階～5階																															
施工計画書		現場閉所の報告 現場閉所の日数： 101日 対象期間の日数： 214日 現場閉所率： 47.2 % ※累計は、着工から当該月末までとする。																														進捗状況	
																															今月（累計）	前月（累計）	
																															予定	100 %	87 %
主要行事		通水試験（監督職員立ち合い） 12月4日、9日、14日、19日、26日 満水試験 12月12日～14日予定																													実施	—	65 %