

日	曜日	作業場所		作業内容	水使用禁止	立入禁止	騒音作業	石綿作業	振動作業	粉塵作業	臭気作業	その他
1	金	東棟1階～4階 西棟2階	東棟1階～4階 廊下 各部屋	汚染検査(天井)	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
2	土			休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
3	日			休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
4	月			休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
5	火			休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
6	水			休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
7	木			休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
8	金			休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
9	土	東棟地下ピット 東棟1階	配管：R 排水設備 天井解体：便所(男)(女)、汚染検査室、更衣室、廊下(管理区域内)、脱衣室、屋外	配管撤去設置作業 天井解体作業	管理区域内全棟	配管：R 排水設備 天井解体：便所(男)(女)、汚染検査室、更衣室、廊下(管理区域内)、脱衣室、屋外	あり	あり	あり	あり	なし	トイレ使用禁止 (解体作業中のみ)
10	日	東棟地下ピット 東棟1階	配管：R 排水設備 天井解体：汚染検査室、更衣室、廊下(管理区域内)、脱衣室、屋外	配管撤去設置作業 天井解体作業	管理区域内全棟	配管：R 排水設備 天井解体：汚染検査室、更衣室、廊下(管理区域内)、脱衣室、屋外	あり	あり	あり	あり	なし	
11	月	東棟地下ピット 東棟1階	配管：R 排水設備 天井解体：汚染検査室、更衣室、廊下(管理区域内)、脱衣室、屋外	配管撤去設置作業 天井解体作業	管理区域内全棟	配管：R 排水設備 天井解体：汚染検査室、更衣室、廊下(管理区域内)、脱衣室、屋外	あり	あり	あり	あり	なし	
12	火	東棟地下ピット	配管：R 排水設備	配管撤去設置作業	管理区域内全棟	配管：R 排水設備	あり	あり	あり	あり	なし	配管撤去設置可能
13	水			休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
14	木			休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
15	金	東棟地下ピット	配管：R 排水設備	配管撤去設置作業	管理区域内全棟	配管：R 排水設備	あり	あり	あり	あり	なし	配管撤去設置可能
16	土	東棟地下ピット 東棟1階	配管：R 排水設備、PS①(管理区域内)	配管撤去設置作業	管理区域内全棟	配管：R 排水設備	あり	あり	あり	あり	なし	
17	日	東棟地下ピット 東棟1階	配管：R 排水設備、PS①(管理区域内)	配管撤去設置作業	管理区域内全棟	配管：R 排水設備	あり	あり	あり	あり	なし	
18	月			休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
19	火			休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
20	水	東棟1階 東棟2階	天井解体：第1実験準備室、廃棄保管室、分子生物実験室(2)、廃棄処理室	配管撤去設置作業(準備) 天井解体作業	なし	天井解体：第1実験準備室、廃棄保管室、分子生物実験室(2)、廃棄処理室	あり	あり	あり	あり	なし	
21	木	東棟2階 東棟3階	天井解体：第1貯蔵室、第2貯蔵室 第1測定室、洗浄室、培養室(2)	配管撤去設置作業(準備) 天井解体作業	なし	天井解体：第1貯蔵室、第2貯蔵室 第1測定室、洗浄室、培養室(2)	あり	あり	あり	あり	なし	
22	金	東棟3階 東棟4階	天井解体：遠心機室、培養室(1) P2実験室、有機焼却室前室	配管撤去設置作業(準備) 天井解体作業	なし	天井解体：遠心機室、培養室(1) P2実験室、有機焼却室前室	あり	あり	あり	あり	なし	
23	土	東棟地下ピット 東棟1階 東棟2階 西棟2階	配管：R 排水設備、汚染検査室、PS②(管理区域外) 天井解体：管理室、教授室、廊下(1階管理区域外) 廊下(東棟2階) 廊下(西棟2階)	配管撤去設置作業 天井解体作業	管理区域内全棟	配管：R 排水設備 天井解体：管理室、教授室、廊下(1階管理区域外) 廊下(東棟2階) 廊下(西棟2階)	あり	あり	あり	あり	なし	
24	日	東棟地下ピット 東棟1階 東棟2階 西棟2階	配管：R 排水設備、汚染検査室、PS②(管理区域外) 天井解体：管理室、教授室、廊下(1階管理区域外) 廊下(東棟2階) 廊下(西棟2階)	配管撤去設置作業 満水試験 天井解体作業	管理区域内全棟	天井解体：管理室、教授室、廊下(1階管理区域外) 廊下(東棟2階) 廊下(西棟2階)	あり	あり	あり	あり	なし	
25	月	東棟2階 東棟1階	配管：分子生物実験室(2)、廃棄処理室 天井解体：管理室	配管撤去設置作業(床上) 天井解体作業	分子生物実験室(2) 廃棄処理室	天井解体：管理室	あり	あり	あり	あり	なし	管理業務と同時作業
26	火			休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
27	水			休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
28	木			休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
29	金	東棟2階	配管：分子生物実験室(1)、配分室、暗室(1) 暗室(2) 天井解体：分子生物実験室(1)	配管撤去設置作業(床上) 天井解体作業	分子生物実験室(1) 配分室、暗室(1) 暗室(2)	天井解体：分子生物実験室(1)	あり	あり	あり	あり	なし	
30	土	東棟2階 東棟1階 東棟2階	配管：分子生物実験室(2) 汚染検査室、更衣室、シャワー室 天井解体：分子生物実験室(1)	配管撤去設置作業 天井解体作業	分子生物実験室(2)	天井解体：分子生物実験室(1)	あり	あり	あり	あり	なし	
31	日	東棟2階 東棟1階 東棟2階	配管：分子生物実験室(2) 汚染検査室、更衣室、シャワー室 天井解体：分子生物実験室(1)	配管撤去設置作業 天井解体作業	分子生物実験室(2)	天井解体：分子生物実験室(1)	あり	あり	あり	あり	なし	
備考		※1 週休2日制(土日祝日は休み) ※2 1階及びシャフト内の立管部分の配管更新について、土日祝日作業指定 ※3 作業時間は、8時45分～17時30分まで ※4 作業の進捗状況により、工事予定箇所に変更が生じる可能性があります。 ※5 天井解体作業後は、一時的に養生を行い、メクラをした状態にします。										