

| 日  | 曜日 | 作業場所                                                                                                                                                               |                                                                            | 作業内容               | 水使用禁止                               | 立入禁止       | 騒音作業 | 石綿作業 | 振動作業 | 粉塵作業 | 臭気作業 | その他       |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|-----------|
| 1  | 月  | 東棟2階<br>東棟1階                                                                                                                                                       | 配管：分子生物実験室（2）<br>汚染検査室、更衣室、脱衣室、シャワー室<br>天井解体：分子生物実験室（1）                    | 配管設置撤去作業<br>天井解体作業 | 分子生物実験室（2）                          | 分子生物実験室（1） | あり   | あり   | あり   | あり   | なし   |           |
| 2  | 火  | 東棟2階<br>東棟1階                                                                                                                                                       | 配管：分子生物実験室（2）<br>汚染検査室、更衣室、脱衣室、シャワー室<br>天井解体：分子生物実験室（1）                    | 配管設置撤去作業<br>天井解体作業 | 分子生物実験室（2）                          | 分子生物実験室（1） | あり   | あり   | あり   | あり   | なし   |           |
| 3  | 水  |                                                                                                                                                                    |                                                                            | 休み                 | なし                                  | なし         | なし   | なし   | なし   | なし   | なし   |           |
| 4  | 木  |                                                                                                                                                                    |                                                                            | 休み                 | なし                                  | なし         | なし   | なし   | なし   | なし   | なし   |           |
| 5  | 金  | 東棟2階<br>東棟1階<br>東棟3階                                                                                                                                               | 配管：分子生物実験室（2）、廃棄処理室<br>汚染検査室、更衣室、脱衣室、シャワー室<br>第1実験準備室、廃棄保管室<br>天井解体：生化学実験室 | 配管設置撤去作業<br>天井解体作業 | 分子生物実験室（2）<br>廃棄処理室                 | 生化学実験室     | あり   | あり   | あり   | あり   | なし   |           |
| 6  | 土  | 東棟2階<br>東棟1階<br>東棟3階                                                                                                                                               | 配管：分子生物実験室（2）、廃棄処理室<br>汚染検査室、更衣室、脱衣室、シャワー室<br>第1実験準備室、廃棄保管室<br>天井解体：生化学実験室 | 配管設置撤去作業<br>天井解体作業 | 分子生物実験室（2）<br>廃棄処理室                 | 生化学実験室     | あり   | あり   | あり   | あり   | なし   |           |
| 7  | 日  | 東棟2階<br>東棟1階<br>東棟3階                                                                                                                                               | 配管：廃棄処理室<br>第1実験準備室、廃棄保管室<br>天井解体：生化学実験室                                   | 配管設置撤去作業<br>天井解体作業 | 分子生物実験室（2）<br>廃棄処理室                 | 生化学実験室     | あり   | あり   | あり   | あり   | なし   |           |
| 8  | 月  | 東棟2階<br>東棟1階<br>東棟3階                                                                                                                                               | 配管：分子生物実験室（1）<br>教授室<br>天井解体：生化学実験室                                        | 配管設置撤去作業<br>天井解体作業 | 分子生物実験室（1）<br>廃棄処理室                 | 生化学実験室     | あり   | あり   | あり   | あり   | なし   |           |
| 9  | 火  | 東棟2階<br>東棟1階<br>東棟3階                                                                                                                                               | 配管：分子生物実験室（1）<br>教授室<br>天井解体：生化学実験室                                        | 配管設置撤去作業<br>天井解体作業 | 分子生物実験室（1）<br>廃棄処理室                 | 生化学実験室     | あり   | あり   | あり   | あり   | なし   |           |
| 10 | 水  |                                                                                                                                                                    |                                                                            | 休み                 | なし                                  | なし         | なし   | なし   | なし   | なし   | なし   |           |
| 11 | 木  |                                                                                                                                                                    |                                                                            | 休み                 | なし                                  | なし         | なし   | なし   | なし   | なし   | なし   |           |
| 12 | 金  | 東棟2階<br>東棟1階                                                                                                                                                       | 配管：分子生物実験室（1）<br>教授室                                                       | 配管設置撤去作業           | 分子生物実験室（1）                          | なし         | あり   | あり   | あり   | あり   | なし   | 測定室利用あり   |
| 13 | 土  | 東棟2階<br>東棟1階<br>西棟1階                                                                                                                                               | 配管：分子生物実験室（1）<br>教授室、便所（男子・女子）<br>天井解体：セミナー室                               | 配管設置撤去作業<br>天井解体作業 | 分子生物実験室（1）                          | なし         | あり   | あり   | あり   | あり   | なし   |           |
| 14 | 日  | 東棟2階<br>東棟1階<br>西棟1階                                                                                                                                               | 配管：分子生物実験室（1）<br>教授室、便所（男子・女子）<br>天井解体：助教室（阿部先生）、試験分析室、図書室<br>助教室（玉熊先生）、廊下 | 配管設置撤去作業<br>天井解体作業 | 分子生物実験室（1）                          | なし         | あり   | あり   | あり   | あり   | なし   |           |
| 15 | 月  | 東棟2階<br>東棟1階<br>西棟1階                                                                                                                                               | 配管：分子生物実験室（1）<br>教授室、便所（男子・女子）<br>天井解体：助教室（阿部先生）、試験分析室、図書室<br>助教室（玉熊先生）、廊下 | 配管設置撤去作業<br>天井解体作業 | 分子生物実験室（1）                          | なし         | あり   | あり   | あり   | あり   | なし   |           |
| 16 | 火  | 東棟2階<br>東棟1階                                                                                                                                                       | 配管：第1貯蔵室、配分室、第2貯蔵室、暗室（1）、<br>暗室（2）<br>管理室、保管廃棄室                            | 配管設置撤去作業           | 第1貯蔵室、配分室、<br>第2貯蔵室、暗室（1）、<br>暗室（2） | なし         | あり   | なし   | あり   | あり   | なし   | 管理室利用制限あり |
| 17 | 水  | 東棟2階<br>東棟1階                                                                                                                                                       | 配管：第1貯蔵室、配分室、第2貯蔵室、暗室（1）、<br>暗室（2）<br>管理室、保管廃棄室                            | 配管設置撤去作業           | 第1貯蔵室、配分室、<br>第2貯蔵室、暗室（1）、<br>暗室（2） | なし         | あり   | なし   | あり   | あり   | なし   | 管理室利用制限あり |
| 18 | 木  |                                                                                                                                                                    |                                                                            | 休み                 | なし                                  | なし         | なし   | なし   | なし   | なし   | なし   |           |
| 19 | 金  |                                                                                                                                                                    |                                                                            | 休み                 | なし                                  | なし         | なし   | なし   | なし   | なし   | なし   |           |
| 20 | 土  | 東棟2階<br>東棟1階                                                                                                                                                       | 配管：第1貯蔵室、配分室、第2貯蔵室、暗室（1）、<br>暗室（2）、P S①、P S②<br>管理室、保管廃棄室                  | 配管設置撤去作業           | 東棟2階～5階                             | なし         | あり   | あり   | あり   | あり   | なし   | 管理室利用制限あり |
| 21 | 日  | 東棟2階<br>東棟1階                                                                                                                                                       | 配管：第1貯蔵室、配分室、第2貯蔵室、暗室（1）、<br>暗室（2）、P S①、P S②<br>管理室、保管廃棄室                  | 配管設置撤去作業           | 東棟2階～5階                             | なし         | あり   | あり   | あり   | あり   | なし   | 管理室利用制限あり |
| 22 | 月  | 東棟2階<br>東棟1階                                                                                                                                                       | 配管：第1貯蔵室、配分室、第2貯蔵室、暗室（1）、<br>暗室（2）<br>管理室、保管廃棄室                            | 配管設置撤去作業           | 第1貯蔵室、配分室、第2貯蔵室、<br>暗室（1）、<br>暗室（2） | なし         | あり   | なし   | あり   | あり   | なし   | 管理室利用制限あり |
| 23 | 火  | 東棟2階<br>東棟1階                                                                                                                                                       | 配管：第1貯蔵室、配分室、第2貯蔵室、暗室（1）、<br>暗室（2）、P S①、P S②<br>管理室、保管廃棄室                  | 配管設置撤去作業<br>満水試験   | 東棟2階～5階                             | なし         | あり   | あり   | あり   | あり   | なし   | 管理室利用制限あり |
| 24 | 水  |                                                                                                                                                                    |                                                                            | 休み                 | なし                                  | なし         | なし   | なし   | なし   | なし   | なし   |           |
| 25 | 木  |                                                                                                                                                                    |                                                                            | 休み                 | なし                                  | なし         | なし   | なし   | なし   | なし   | なし   |           |
| 26 | 金  | 東棟3階<br>東棟2階                                                                                                                                                       | 配管：第1測定室<br>分子生物実験室（2）                                                     | 配管設置撤去作業           | 第1測定室                               | なし         | あり   | なし   | あり   | あり   | なし   |           |
| 27 | 土  | 東棟3階<br>東棟2階                                                                                                                                                       | 配管：第1測定室、洗浄室、培養室（2）<br>分子生物実験室（2）、廃棄処理室、暗室（2）                              | 配管設置撤去作業           | 第1測定室、洗浄室、<br>培養室（2）                | なし         | あり   | あり   | あり   | あり   | なし   |           |
| 28 | 日  | 東棟3階<br>東棟2階                                                                                                                                                       | 配管：洗浄室、培養室（2）<br>廃棄処理室、暗室（2）                                               | 配管設置撤去作業           | 第1測定室、洗浄室、<br>培養室（2）                | なし         | あり   | あり   | あり   | あり   | なし   |           |
| 29 | 月  |                                                                                                                                                                    |                                                                            | 休み                 | なし                                  | なし         | なし   | なし   | なし   | なし   | なし   | ワックス清掃あり  |
| 30 | 火  |                                                                                                                                                                    |                                                                            | 休み                 | なし                                  | なし         | なし   | なし   | なし   | なし   | なし   | ワックス清掃あり  |
| 備考 |    | ※1 週休2日制（土日祝日は休み）<br>※2 1階及びシャフト内の立管部分の配管更新について、土日祝日作業指定<br>※3 作業時間は、8時45分～17時30分まで<br>※4 作業の進捗状況により、工事予定箇所に変更が生じる可能性があります。<br>※5 天井解体作業後は、一時的に養生を行い、メクラをした状態にします。 |                                                                            |                    |                                     |            |      |      |      |      |      |           |