

日	曜日	作業場所	作業内容	水使用禁止	立入禁止	観音作業	石橋作業	振動作業	粉塵作業	臭気作業	その他
1	木		休み		なし	なし	なし	なし	なし	なし	R1センター休館
2	金		休み		なし	なし	なし	なし	なし	なし	R1センター休館
3	土		休み		なし	なし	なし	なし	なし	なし	R1センター休館
4	日		休み		なし	なし	なし	なし	なし	なし	R1センター休館
5	月	西棟1階 西棟2階	配管：図書室、第3洗浄室、第2実験準備室	配管設置撤去作業	第2実験準備室、第3洗浄室	なし	あり	なし	あり	あり	セミナー室 終日使用不可
6	火	西棟2階	配管：第2洗浄室	配管設置撤去作業	西棟3階機械室	なし	あり	なし	あり	あり	セミナー室 AM使用不可
7	水	西棟1階 西棟2階	配管：第2洗浄室、第3洗浄室、第2実験準備室、実習室 満水試験：セミナー室、助教室、図書室、西棟1階廊下、 実習室、第2洗浄室、第3洗浄室、第2実験準備室	配管設置撤去作業（床上配管） 事前満水試験（西棟2階PS③）	実習室、第2洗浄室 第3洗浄室、第2実験準備室	なし	あり	なし	あり	あり	
8	木	西棟2階 東棟2階 東棟3階	配管：第2洗浄室、第3洗浄室、第2実験準備室、実習室 満水試験：分子生物実験室（1）、第1貯蔵室、第2貯蔵室、 生化学実験室、遠心機室、培養室（1）、2階廊下	配管設置撤去作業（床上配管） 過水試験（東棟3階PS②）	実習室、第2洗浄室 第3洗浄室 第2実験準備室 生化学実験室、遠心機室 培養室（1）、高レベル実験室 P2実験室、動物実験室（1） 動物実験室（2）、4階洗浄室	なし	あり	なし	あり	あり	
9	金	西棟1階 西棟2階	配管：第2洗浄室、第3洗浄室、第2実験準備室、実習室 満水試験：セミナー室、助教室、図書室、西棟1階廊下、 実習室、第2洗浄室、第3洗浄室、第2実験準備室	配管設置撤去作業（床上配管） 過水試験（西棟2階PS③）	実習室、第2洗浄室 第3洗浄室 第2実験準備室	なし	あり	なし	あり	あり	
10	土		休み		なし	なし	なし	なし	なし	なし	
11	日	東棟1階～4階	配管：汚染検査室、分子生物実験室（2）、分子生物実験室（1） 廃棄処理室、配分室 天井塗装作業：分子生物実験室（2）、廃棄処理室、第1測定室、 分子生物実験室（1）、遠心機室、培養室（1）、 生化学実験室、P2実験室、高レベル実験室	配管設置撤去作業（床上配管） 天井塗装作業	汚染検査室、分子生物実験室（2）、分子生物実験室（1） 廃棄処理室、配分室	なし	あり	なし	あり	あり	
12	月	東棟1階～4階 西棟1階	配管：汚染検査室、分子生物実験室（2）、分子生物実験室（1） 廃棄処理室、配分室 天井塗装作業：分子生物実験室（2）、廃棄処理室、第1測定室、 分子生物実験室（1）、遠心機室、培養室（1）、 生化学実験室、P2実験室、高レベル実験室 便所男子・女子、更衣室、保管廃棄室、屋外 天井復旧作業：セミナー室、 助教室（玉熊先生、阿部先生） 試料分析室、図書室、廊下（西棟1階）	配管設置撤去作業（床上配管） 天井復旧作業 天井塗装作業	汚染検査室、分子生物実験室（2）、分子生物実験室（1） 廃棄処理室、配分室	なし	あり	なし	あり	あり	
13	火	東棟1階～4階 西棟1階	配管：生化学実験室、洗浄室、培養室（2）、培養室（1）、遠心機室 天井塗装作業：汚染検査室、第1実験準備室、第1貯蔵室、第2貯蔵室、 東棟1階～4階廊下 天井復旧作業：セミナー室、助教室（玉熊先生、阿部先生）、 試料分析室、図書室、廊下（西棟1階）	配管設置撤去作業（床上配管） 天井復旧作業 天井塗装作業	生化学実験室、洗浄室 培養室（2）、培養室（1）、 遠心機室	なし	あり	なし	あり	あり	
14	水	東棟3階～4階 西棟1階	配管：生化学実験室、洗浄室、培養室（2）、培養室（1）、遠心機室 天井復旧作業：セミナー室、助教室（玉熊先生、阿部先生）、 試料分析室、図書室、廊下（西棟1階） 満水試験：測定室、洗浄室、培養室（2）、P3実験室、 有機焼却室前室、有機焼却室、動物乾燥室、3階廊下	配管設置撤去作業（床上配管） 天井復旧作業 天井塗装作業 満水試験（東棟4 PS①）	生化学実験室、洗浄室 培養室（2）、培養室（1）、 遠心機室 P3実験室、有機焼却室前室 有機焼却室、動物乾燥室	なし	なし	なし	なし	なし	セミナー室 PM使用不可
15	木		休み		なし	なし	なし	なし	なし	なし	
16	金		休み		なし	なし	なし	なし	なし	なし	
17	土		休み		なし	なし	なし	なし	なし	なし	作業不可
18	日		休み		なし	なし	なし	なし	なし	なし	作業不可
19	月	東棟4階	配管：有機焼却室前室、有機焼却室、P2実験室、高レベル実験室、 動物乾燥室、P3実験室、洗浄室、動物実験室（1）、 動物実験室（2）	配管設置撤去作業（床上配管）	有機焼却室前室、有機焼却室、 P2実験室、高レベル実験室、 動物乾燥室、P3実験室、洗浄室、動物実験室（1）、 動物実験室（2）	なし	あり	なし	あり	あり	
20	火	東棟4階	配管：有機焼却室前室、有機焼却室、P2実験室、高レベル実験室、 動物乾燥室、P3実験室、洗浄室、動物実験室（1）、 動物実験室（2）	配管設置撤去作業（床上配管）	有機焼却室前室、有機焼却室、 P2実験室、高レベル実験室、 動物乾燥室、P3実験室、洗浄室、動物実験室（1）、 動物実験室（2）	なし	あり	なし	あり	あり	
21	水	東棟1階～4階	配管：有機焼却室前室、有機焼却室、P2実験室、高レベル実験室、 動物乾燥室、P3実験室、洗浄室、動物実験室（1）、 動物実験室（2） 天井塗装作業：脱衣室、暗室（2）、洗浄室、培養室（2）、 有機焼却室前室	配管設置撤去作業（床上配管） 天井塗装作業	有機焼却室前室、有機焼却室、 P2実験室、高レベル実験室、 動物乾燥室、P3実験室、洗浄室、動物実験室（1）、 動物実験室（2）	なし	あり	なし	あり	あり	
22	木	東棟1階～4階	配管：有機焼却室前室、有機焼却室、P2実験室、高レベル実験室、 動物乾燥室、P3実験室、洗浄室、動物実験室（1）、 動物実験室（2）、空調機械室 天井塗装作業：予備作業（未完了箇所）	配管設置撤去作業（床上配管） 天井塗装作業	有機焼却室前室、有機焼却室、 P2実験室、高レベル実験室、 動物乾燥室、P3実験室、洗浄室、動物実験室（1）、 動物実験室（2）	なし	あり	なし	あり	あり	
23	金	東棟3階	配管：生化学実験室、洗浄室、培養室（2）、培養室（1）、遠心機室 配管：生化学実験室、洗浄室、培養室（2）、培養室（1）、遠心機室 満水試験：生化学実験室、遠心機室、培養室（1）、測定室、 高レベル実験室、P2実験室、動物実験室（1）、 動物実験室（2）、動物飼育室、3階廊下	配管設置撤去作業（床上配管）	生化学実験室、洗浄室、培養室（2）、培養室（1）、遠心機室 生化学実験室、洗浄室、培養室（2）、培養室（1）、遠心機室 高レベル実験室、P2実験室 動物実験室（2）、動物飼育室	なし	あり	なし	あり	あり	
24	土	東棟3階～4階	配管：生化学実験室、洗浄室、培養室（2）、培養室（1）、遠心機室 満水試験：生化学実験室、遠心機室、培養室（1）、測定室、 高レベル実験室、P2実験室、動物実験室（1）、 動物実験室（2）、動物飼育室、3階廊下	配管設置撤去作業（床上配管） 満水試験（東棟4階PS②）	生化学実験室、洗浄室、培養室（2）、培養室（1）、遠心機室 生化学実験室、洗浄室、培養室（2）、培養室（1）、遠心機室 高レベル実験室、P2実験室 動物実験室（2）、動物飼育室	なし	あり	なし	あり	あり	
25	日		休み		なし	なし	なし	なし	なし	なし	作業不可
26	月		休み		なし	なし	なし	なし	なし	なし	管理業務
27	火		休み		なし	なし	なし	なし	なし	なし	管理業務
28	水	東棟2階	配管：分子生物実験室（2）、分子生物実験室（1） 廃棄処理室、配分室	配管設置撤去作業（床上配管）	分子生物実験室（2）、 分子生物実験室（1）、廃棄処理室、 配分室	なし	あり	なし	あり	あり	セミナー室 AM使用不可
29	木	東棟2階 西棟2階	配管：分子生物実験室（2）、分子生物実験室（1） 廃棄処理室、配分室 実習室	配管設置撤去作業（床上配管）	分子生物実験室（2）、 分子生物実験室（1）、廃棄処理室、 配分室	なし	あり	なし	あり	あり	
30	金	東棟2階 西棟2階 東棟4階～5階	配管：分子生物実験室（2）、分子生物実験室（1） 廃棄処理室、配分室 実習室 満水試験：高レベル実験室、P3実験室、有機焼却室前室、4階廊下 空調機械室	配管設置撤去作業（床上配管） 満水試験（東棟5階PS①）	分子生物実験室（2）、 分子生物実験室（1）、廃棄処理室、 配分室、実習室、空調機械室	なし	あり	なし	あり	あり	
31	土		休み		なし	なし	なし	なし	なし	なし	作業不可
備考		※1 週休2日制 ※2 作業時間：8時45分～17時30分まで ※3 作業の進捗状況により、工事予定箇所に変更が生じる可能性があります。									

件名：長崎大学放射線総合センター 配管更新工事2月工程表

令和7年12月25日

日	曜日	作業場所	作業内容	水使用禁止	立入禁止	騒音作業	石綿作業	振動作業	粉塵作業	臭気作業	その他
1	日			休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
2	月	配管工事予備作業		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
3	火	配管工事予備作業	完了検査？	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
4	水	配管工事予備作業		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
5	木	配管工事予備作業		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
6	金	配管工事予備作業		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
7	土		休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
8	日		休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
9	月	排水設備改修工事？		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
10	火	排水設備改修工事？		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	セミナー室 終日使用不可
11	水	排水設備改修工事？		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
12	木	排水設備改修工事？		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
13	金	排水設備改修工事？		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
14	土		休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
15	日	排水設備改修工事？		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
16	月	排水設備改修工事？		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
17	火	排水設備改修工事？		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
18	水	排水設備改修工事？		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
19	木		休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
20	金		休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
21	土		休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
22	日		休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
23	月	排水設備改修工事？		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
24	火	排水設備改修工事？		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	セミナー室 AM使用不可
25	水	排水設備改修工事？		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
26	木	排水設備改修工事？		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
27	金	排水設備改修工事？		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
28	土		休み	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	

※1 週休2日制
 ※2 1階及びシャフト内の立管部分の配管更新について、土日祝日作業指定
 ※3 作業時間は、8時45分～17時30分まで
 ※4 作業の進捗状況により、工事予定箇所に変更が生じる可能性があります。

