

日	曜日	作業場所		作業内容	水使用禁止	立入禁止	騒音作業	石綿作業	振動作業	粉塵作業	臭気作業	その他
1	土	東棟3階	配管：廊下（東棟3階）、第1測定室	配管設置撤去作業	有機焼却室前室、有機焼却室、P3実験室	なし	あり	あり	あり	あり	あり	
2	日	東棟3階	配管：洗浄室、培養室（2）、廊下（東棟3階）	配管設置撤去作業	有機焼却室前室、有機焼却室、P3実験室	なし	あり	あり	あり	あり	あり	
3	月			休み		なし	なし	なし	なし	なし	なし	
4	火			休み		なし	なし	なし	なし	なし	なし	
5	水	東棟3階	配管：廊下（東棟3階）、遠心機室、生化学実験室	配管設置撤去作業	高レベル実験室、P2実験室 動物実験室（1）、動物実験室（2）、 洗浄室、動物飼育室	なし	あり	なし	あり	あり	あり	
6	木	東棟3階	配管：廊下（東棟3階）、遠心機室、生化学実験室	配管設置撤去作業	高レベル実験室、P2実験室 動物実験室（1）、動物実験室（2）、 洗浄室、動物飼育室	なし	あり	なし	あり	あり	あり	
7	金	東棟1階	配管：屋外、電気室（準備のみ）	配管設置撤去作業	分子生物実験室（1）、分子生物実験室（2）	なし	あり	なし	あり	あり	あり	電気室作業準備
8	土			休み		なし	なし	なし	なし	なし	なし	
9	日	東棟1階 東棟2階	配管：屋外、電気室、分子生物実験室（1）、 分子生物実験室（2）、生化学実験室	配管設置撤去作業	分子生物実験室（1）、分子生物実験室（2） 高レベル実験室、P2実験室	なし	あり	あり	あり	あり	あり	計画停電あり 電気室内作業
10	月	東棟3階	配管：生化学実験室	配管設置撤去作業	高レベル実験室、P2実験室	なし	あり	なし	あり	あり	あり	
11	火	東棟3階	配管：生化学実験室、第1測定室	配管設置撤去作業	高レベル実験室、P2実験室	なし	あり	なし	あり	あり	あり	
12	水	東棟3階	配管：遠心機室、培養室（1）	配管設置撤去作業	動物実験室（1）、動物実験室（2）、 洗浄室、動物飼育室	なし	あり	なし	あり	あり	あり	
13	木	東棟3階	配管：遠心機室、培養室（1）	配管設置撤去作業	動物実験室（1）、動物実験室（2）、 洗浄室、動物飼育室	なし	あり	なし	あり	あり	あり	
14	金			休み		なし	なし	なし	なし	なし	なし	
15	土	東棟1階～東棟3階	配管：遠心機室、培養室（1） 天井復旧：東棟1階廊下、便所男女、教授室、更衣室、汚染検査室、 脱衣室、保管廃棄室、第1実験準備室、 分子生物実験室（2）、東棟2階廊下	配管設置撤去作業 天井復旧作業	動物実験室（1）、動物実験室（2）、 洗浄室、動物飼育室	なし	あり	あり	あり	あり	あり	
16	日	東棟1階～東棟3階	配管：遠心機室、培養室（1） 天井復旧：廃棄処理室、分子生物実験室（1）、暗室（2） 貯蔵室1、貯蔵室2、生化学実験室	配管設置撤去作業 天井復旧作業	動物実験室（1）、動物実験室（2）、 洗浄室、動物飼育室	なし	あり	あり	あり	あり	あり	
17	月	東棟4階	配管：遠心機室、培養室（1）、廊下（東棟4階）	配管設置撤去作業	洗浄室、空調機械室	なし	あり	なし	あり	あり	あり	管理業務
18	火	東棟4階	配管：廊下（東棟4階）	配管設置撤去作業	空調機械室	なし	あり	なし	あり	あり	あり	管理業務
19	水			休み		なし	なし	なし	なし	なし	なし	
20	木			休み		なし	なし	なし	なし	なし	なし	
21	金			休み		なし	なし	なし	なし	なし	なし	
22	土			休み		なし	なし	なし	なし	なし	なし	作業不可
23	日			休み		なし	なし	なし	なし	なし	なし	
24	月	東棟4階	高レベル実験室 天井復旧：生化学実験室、測定室、洗浄室、廊下（3階）、遠心機室 培養室（1）、培養室（2）、廊下（4階） 高レベル実験室、P2実験室、有機焼却室前室	配管設置撤去作業	空調機械室	なし	あり	あり	あり	あり	あり	
25	火	東棟4階	配管：廊下（東棟4階）、有機焼却室前室、P2実験室、 高レベル実験室	配管設置撤去作業	空調機械室	なし	あり	なし	あり	あり	あり	
26	水	東棟4階	配管：廊下（東棟4階）、有機焼却室前室、P2実験室、 高レベル実験室	配管設置撤去作業	空調機械室	なし	あり	なし	あり	あり	あり	
27	木	東棟4階	配管：廊下（東棟4階）、有機焼却室前室、P2実験室、 高レベル実験室	配管設置撤去作業	空調機械室	なし	あり	なし	あり	あり	あり	
28	金	東棟5階	配管：空調機械室	配管設置撤去作業	空調機械室	なし	あり	なし	あり	あり	あり	
29	土			休み		なし	なし	なし	なし	なし	なし	
30	日			休み		なし	なし	なし	なし	なし	なし	
備考		※1 週休2日制（土日祝日は休み） ※2 1階及びシャフト内の立管部分の配管更新について、土日祝日作業指定 ※3 作業時間は、8時45分～17時30分まで ※4 作業の進捗状況により、工事予定箇所に変更が生じる可能性があります。 ※5 天井解体作業後は、一時的に養生を行い、メクラをした状態にします。										