

件名：長崎大学放射線総合センター 配管更新工事12月工程表

令和7年11月25日

日	曜日	作業場所	作業内容	水使用禁止	立入禁止	騒音作業	石綿作業	振動作業	粉塵作業	臭気作業	その他
1	月	西棟1階	配管：西棟1階廊下、助教室（玉熊先生）	配管設置撤去作業	西棟全部屋	なし	あり	なし	あり	あり	あり
2	火	西棟1階	配管：西棟1階廊下、助教室（玉熊先生）	配管設置撤去作業	西棟全部屋	なし	あり	なし	あり	あり	あり
3	水	西棟1階	配管：西棟1階廊下、助教室（玉熊先生） 夕方16時頃（状況に応じて） 管理室養生作業準備	配管設置撤去作業	西棟全部屋	なし	あり	なし	あり	あり	あり
4	木	東棟1階	配管：管理室	配管設置撤去作業	配分室 暗室（1）、暗室（2）	なし	あり	なし	あり	あり	あり
5	金			休み		なし	なし	なし	なし	なし	
6	土	東棟1階	配管：管理室	配管設置撤去作業	配分室 暗室（1）、暗室（2）	なし	あり	あり	あり	あり	あり
7	日	東棟1階	配管：管理室	配管設置撤去作業	配分室 暗室（1）、暗室（2）	なし	あり	あり	あり	あり	あり
8	月	東棟1階	配管：管理室	配管設置撤去作業	配分室 暗室（1）、暗室（2）	なし	あり	なし	あり	あり	あり
9	火	東棟1階 東棟2階	配管：管理室、保管廃棄室 満水試験：第1貯蔵室、第2貯蔵室、暗室（1）、 暗室（2）、配分室	配管設置撤去作業 満水試験	配分室 暗室（1）、暗室（2）	なし	あり	なし	あり	あり	あり
10	水			休み		なし	なし	なし	なし	なし	
11	木			休み		なし	なし	なし	なし	なし	
12	金	東棟1階 西棟1階	配管：西棟1階廊下、助教室（玉熊先生） 満水試験：更衣室、汚染検査室、脱衣室、 第1実験準備室、保管廃棄室 分子生物実験室（1）、分子生物実験室（2） 廃棄処理室、第1貯蔵室、第2貯蔵室、配分室 暗室（1）、暗室（2） 天井復旧：管理室	配管設置撤去作業 満水試験 天井復旧作業	東棟2階各部屋 西棟全部屋	なし	あり	なし	あり	あり	あり
13	土	東棟1階 東棟2階 東棟3階 西棟1階	配管：西棟1階廊下、助教室（玉熊先生） 満水試験：分子生物実験室（1）、分子生物実験室（2） 廃棄処理室、第1貯蔵室、第2貯蔵室、配分室 暗室（1）、暗室（2） 第1測定室、洗浄室、生化学実験室、遠心機室 培養室（2）、培養室（1） 天井復旧：管理室	配管設置撤去作業 満水試験 天井復旧作業	東棟3階各部屋 西棟全部屋	なし	あり	あり	あり	あり	あり
14	日	東棟1階 東棟3階 東棟4階 西棟1階	配管：西棟1階廊下、助教室（玉熊先生） 満水試験：第1測定室、洗浄室、生化学実験室、遠心機室 培養室（2）、培養室（1） 有機焼却室前室、廊下（東棟4階）、動物乾燥室 P2実験室、高レベル実験室、動物実験室（1） 動物実験室（2）、P3実験室、空調機械室 天井復旧：管理室	配管設置撤去作業 満水試験 天井復旧作業	東棟4階各部屋 空調機械室 西棟全部屋	なし	あり	あり	あり	あり	あり
15	月			休み		なし	なし	なし	なし	なし	
16	火			休み		なし	なし	なし	なし	なし	
17	水			休み		なし	なし	なし	なし	なし	
18	木	西棟1階	配管：西棟1階廊下、助教室（玉熊先生）、セミナー室	配管設置撤去作業	第2洗浄室 実習室	なし	あり	なし	あり	あり	あり
19	金	西棟1階	配管：西棟1階廊下、助教室（玉熊先生）、セミナー室	配管設置撤去作業	第2洗浄室 実習室	なし	あり	なし	あり	あり	あり
20	土			休み		なし	なし	なし	なし	なし	作業不可
21	日			休み		なし	なし	なし	なし	なし	
22	月	西棟1階	配管：西棟1階廊下、セミナー室、	配管設置撤去作業	実習室	なし	あり	なし	あり	あり	なし
23	火	西棟1階	配管：西棟1階廊下、セミナー室、	配管設置撤去作業	実習室	なし	あり	なし	あり	あり	なし
24	水	西棟1階	配管：西棟1階廊下、助教室（阿部先生）、セミナー室	配管設置撤去作業	実習室	なし	あり	なし	あり	あり	なし
25	木	西棟1階	配管：西棟1階廊下、助教室（阿部先生）、セミナー室、試料分析室	配管設置撤去作業	実習室	なし	あり	なし	あり	あり	なし
26	金	西棟1階	配管：西棟1階廊下、助教室（阿部先生）、セミナー室、試料分析室	配管設置撤去作業	実習室	なし	あり	なし	あり	あり	なし
27	土			休み		なし	なし	なし	なし	なし	RIセンター休館
28	日			休み		なし	なし	なし	なし	なし	RIセンター休館
29	月			休み		なし	なし	なし	なし	なし	RIセンター休館
30	火			休み		なし	なし	なし	なし	なし	RIセンター休館
31	水			休み		なし	なし	なし	なし	なし	RIセンター休館

※1 週休2日制（土日祝日は休み）

※2 1階及びシャフト内の立管部分の配管更新について、土日祝日作業指定

※3 作業時間は、8時45分～17時30分まで

※4 作業の進捗状況により、工事予定箇所に変更が生じる可能性があります。

※6 天井解体作業後は、一時的に養生を行い、メクラをした状態にします。